

Lieu : SEVELINGES

30 août 2018

Référence :
45021

Démolition d'un bâtiment communal d'habitation à l'intersection des RD 35 et 35.1 - SEVELINGES

PARTICIPANTS	Téléphone	Télécopie ou e-mail	Présence à la réunion	Diffusion du Compte Rendu	Convocation à la prochaine réunion
Maître d'Ouvrage Mairie de SEVELINGES -M. Michel BONNEFOND, Maire -Mme Myriam DULAC, 1er adjointe -M. Roger NONY, 2ème adjoint -M. Louis MUGUET, 3ème adjoint	04 74 89 77 09	mairie-sevelinges@orange.fr	x x x x	x x x x	x
Maître d'Œuvre : Bureau d'études REALITES - M. Julien PERRIN - M. Yoann BOVE	04 77 67 83 06 06 72 89 94 84 06 46 76 30 66	04 77 23 01 85 julien.perrin@realites-be.fr yoann.bove@realites-be.fr	x	x	x
Entreprise Lot unique : démolition Entreprise CHAVANY TRAVAUX PUBLICS - M. Daniel CHAVANY - M. Philippe THORAL	04 77 60 30 46 06 08 43 14 03	04 77 60 01 02 dchavany@chavany.fr	x	x x	x
Sous-traitant Entreprise SMTP - M. Mickaël PONCET	06 38 21 34 49	smtp42@wanadoo.fr		x	

CONDITIONS GENERALES DU MARCHE

Entreprises titulaires	
Lot unique : démolition	Entreprise CHAVANY TRAVAUX PUBLICS
Montant des Travaux	
Lot unique : démolition	Montant des travaux HT Tranche ferme : 33 800,00 €
Délais d'exécution	
Lot unique : démolition	Délai global de réalisation : 4 semaines
Date de début des travaux	
Lot unique : démolition	Tranche ferme 03-août-18
Déroulement du Chantier	
Toutes les personnes convoquées sont priées d'assister aux réunions Sauf remarques écrites sous huitaine, ce document est contractuel Tout désaccord sur le compte-rendu fera l'objet d'observations particulières à la prochaine réunion	
PROCHAINE REUNION	
Date : Réception (suivant avancement de la maçonnerie) jeudi 13 Septembre 2018 à 9h00 sur site	
Rédacteur : Julien PERRIN	Date de la diffusion 31/07/2018

COMPTE RENDU DE LA REUNION	ACTIONS
	Responsable
<p>- Les arrêtés de circulation et les permissions de voirie ont été pris par la mairie. --> Rappel : les arrêtés doivent être affichés de part et d'autres du chantier</p> <p>- La DC4 est en cours de signature à la Mairie.--> Fait</p> <p>- Le PV de consignation ENEDIS a été envoyée par la Mairie. En attente du PV de consignation de SUEZ pour l'AEP.</p> <p>- Le plan de retrait a été reçu par les différents organismes le 3/07/18.</p> <p>- REALITES rédige un OS de démarrage au 03/08/18. --> Fait</p> <p>- Les pompes pour les mesures initiales sont en place depuis le 30/07/18. --> Résultat des mesures pendant travaux et libératoires reçues.</p> <p>- Les travaux de désamiantage auront lieu le 03/08/18 pour une journée. --> Fait, BSDA à transmettre à réalités (yoann.bove@realites-be.fr)</p> <p>- La Mairie demande au locataire voisin de la démolition de ne pas stationner sa voiture le 03/08/18 au droit de la tuile de rive en amiante du garage.</p>	<p>CHAVANY TP</p> <p>MAIRIE</p> <p>MAIRIE - CHAVANY TP</p> <p>SMTP</p> <p>REALITES</p> <p>SMTP</p> <p>SMTP</p> <p>MAIRIE</p>
<p>- Planning : Démolition en cours, la plateforme sera libre le 31/08 au soir, comme convenu. Reprise de maçonnerie à réaliser la semaine suivante.</p>	 <p>CHAVANY TP</p>
<p>- Côté garage : reprendre l'arase du mur une dizaine de centimètres en dessous de la charpente pour pouvoir créer un débord de toit ensuite.</p>	 <p>CHAVANY TP</p>
<p>- Le mur en agglos est à démonter en même temps que le reste. Le cantonnier va déposer la boîte aux lettres. Les barrières Heras seront remises devant le garage.</p>	 <p>CHAVANY TP</p>
<p>- Le niveau de la plateforme sera celui du trottoir.</p>	<p>CHAVANY TP</p>